


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - rev2					 ZACARIN ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES		
Obra: Viaduto ferroviário							
Local: km 169+056 - Passagem inferior Bairro - Centro - Uchoa-SP							
Trecho: Perímetro Urbano de Uchoa					10/02/2025		
Serviços	Mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Serviços preliminares e Escoramento da via férrea		166507,09					
Execução da fundação		110000,00	271477,79				
Execução das vigas longarinas - Abas			305000,00	342000,00			
Execução das vigas pré-moldadas (VP) - PE.		322000,00	380000,00	370759,57			
Montagem e desmontagem da grade ferroviária					259715,5	← 8,0 horas	
Terraplenagem					83000,00	126306,65	
Drenagem				120000,00	100000,00	106115,07	
Arrimos					120000,00	106620,47	
Pavimentação e Calçamento						100000,00	220807,75
intalações elétricas						63000,00	40554,27
Sinalização e serviços finais							75929,20
RESUMO MENSAL		598507,09	956477,79	832759,57	562715,54	502042,19	337291,22
						TOTAL FINAL	3.789.793,40

ENG. PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7

|

|