

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

				PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA																																										
				OBRA: MOBILIDADE URBANA - CICLOVIA																																										
				ENDEREÇO :Ramal Manoel Fernandes da Tossa, Avenida Antonio Davanzo e Rua José Valdinêi de Carvalho																																										
Serviços	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23	Mês 24	TOTAL		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor							
Processo Licitatório																																												-		
Serviços Preliminares				1,86%	20.176,91	1,86%	20.176,91	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					40.353,81	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				0,52%	5.655,86	0,52%	5.655,86	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							11.311,73	
CANTEIRO E CALÇADA - CONTINUAÇÃO				0,00%		1,24%	13.453,77	1,24%	13.453,77	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							26.907,54	
CICLOVIA				0,00%		0,00%		0,00%		5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	5,45%	58.936,30	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							530.426,70	
ILUMINAÇÃO GERAL				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		6,63%	71.702,66	6,63%	71.702,66	6,63%	71.702,66	6,63%	71.702,66	6,63%	71.702,66	6,63%	71.702,66	0,00%					430.215,96	
Auditoria Independente durante				0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89	0,21%	2.257,89					42.900,00
Recebimentos Provisório e Definitivo																																												-		
TOTAL				2,60%	28.090,66	3,84%	41.544,43	1,45%	15.711,66	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	5,66%	61.194,19	6,83%	73.960,55	6,83%	73.960,55	6,83%	73.960,55	6,83%	73.960,55	6,83%	73.960,55	6,83%	73.960,55	0,21%	2.257,89					1.082.115,71
ACUMULADO				2,60%	28.090,66	6,44%	69.635,10	7,89%	85.346,76	13,54%	146.540,96	19,20%	207.735,15	24,85%	268.929,35	30,51%	330.123,54	36,16%	391.317,74	41,82%	452.511,93	47,47%	513.706,13	53,13%	574.900,32	58,78%	636.094,52	65,62%	710.055,07	72,45%	784.015,63	79,29%	857.976,18	86,12%	931.936,74	92,96%	1.005.897,29	99,79%	1.079.857,85	100,00%	1.082.115,71					1.082.115,71